

# 別紙3

平成28年度不適正指摘項目の詳細

問題のあった検査項目		件数			
		7条検査	11条検査		
			単独	合併	合計
7条検査 3,059基 (不適正基数 171基)		11条検査 73,996基 (不適正基数 2,167基) 単独 30,503基 (不適正基数 1,284基) 合併 43,493基 (不適正基数 883基)			
設置状況	漏水	0	80	30	110
	上部スラブ	0	2	0	2
	嵩上げ	3	0	0	0
	雨水の流入	3	0	0	0
	槽上部、周辺、構造	0	33	5	38
	土砂の流入	0	1	0	1
	ポンプ設備の固定	0	0	1	1
	接触材、ろ材、担体等の固定及び保持	0	17	19	36
	ばっき装置の固定	0	18	6	24
	逆洗装置、洗浄装置の固定	0	2	0	2
	消毒設備の固定	6	107	18	125
	越流せきの固定	0	5	1	6
	隔壁、仕切板、移流管(口)の固定	1	15	2	17
	その他の内部設備の固定	0	4	0	4
	流入、放流管渠の設置	5	1	0	1
	送風機の設置	4	10	11	21
	増改築等	13	0	0	0
設備の稼働状況	ポンプ	0	4	7	11
	送風機	2	330	446	776
	ばっ気装置	0	1	4	5
	循環装置	1	0	0	0
	逆洗装置、洗浄装置	0	1	4	5
	制御装置	0	0	4	4
	調整装置	0	0	2	2
	生物膜	0	1	0	1
水の流れ方の状況	流入管渠(路)	0	2	1	3
	放流管渠(路)	0	50	7	57
	各単位装置間の水流	0	3	0	3
	越流せきにおける越流	1	54	16	70
	原水(放流)ポンプ槽の水位	0	1	16	17
	嫌気ろ床槽の水位	0	0	14	14
	ばっ気槽の水位、水流	0	7	0	7
	接触ばっ気槽の水位、水流	0	1	1	2
	生物ろ過槽、担体流動槽の水位、水流	0	0	16	16
	平面酸化床、散水ろ床の水位	0	17	0	17
	沈殿槽の水位、水流	0	4	0	4
	その他の単位装置の水位、水流	1	3	7	10
	腐敗室、沈殿分離槽、嫌気ろ床槽の汚泥、スカム	1	83	22	105
	ばっ気槽、接触ばっ気槽の汚泥、スカム	0	1	0	1
	沈殿槽の汚泥、スカム	0	5	0	5
	消毒槽の汚泥、スカム	0	28	5	33
	放流ポンプ槽の汚泥、スカム	0	0	1	1
汚泥の流出状況	0	3	0	3	
使用の状況	処理対象以外の排水の流入	0	1	0	1
	油脂類の流入	0	0	4	4
	異物の流入	0	9	5	14
	流入汚水量、洗浄用水等の使用	15	3	13	16
消毒の実施の状況	消毒剤の有無	55	838	434	1,272
	処理水と消毒剤の接触	88	43	9	52
	残留塩素未検出	1	297	325	622
水質検査項目	BOD基準値オーバー	30	235	399	634
保守点検、清掃	保守点検契約なし	83	588	182	770
	保守点検契約不明	12	142	72	214
	保守点検作業不十分	1	67	7	74
	清掃時期	1	157	97	254
合計		327	3,274	2,213	5,487

※問題のあった検査項目の件数は重複しているので不適正基数と一致しない