

別紙3

2019年度不適正指摘項目の詳細

問題のあった検査項目		11条検査79,540基 (不適正基数2,022基)			
		7条検査		11条検査	
7条検査3,058基 (不適正基数141基)		単独30,132基 (不適正基数1,020基)		合併49,408基 (不適正基数1,002基)	
		7条検査	単独	合併	合計
設置状況	破損、変形	0	1	0	1
	漏水	0	102	33	135
	嵩上げ	1	0	0	0
	槽上部、周辺、構造	0	17	5	22
	雨水の流入	1	0	0	0
	接触材、ろ材、担体等の固定及び保持	0	5	29	34
	ぼつき装置の固定	0	13	6	19
	逆洗装置、洗浄装置の固定	0	0	2	2
	消毒設備の固定	16	56	14	70
	越流せきの固定	0	1	0	1
	隔壁、仕切板、移流管(口)の固定	0	9	0	9
	その他の内部設備の固定	0	3	0	3
	流入、放流管渠の設置	2	0	1	1
	送風機の設置	4	12	11	23
	増改築等	4	0	0	0
設備の稼働状況	ポンプ	0	0	12	12
	送風機	2	252	475	727
	ぼつき装置	0	2	6	8
	循環装置	0	0	1	1
	逆洗装置、洗浄装置	0	0	1	1
	制御装置	0	0	2	2
	調整装置	1	0	2	2
水の流れ方の状況	流入管渠(路)	2	1	0	1
	放流管渠(路)	0	36	12	48
	各単位装置間の水流	0	0	1	1
	越流せきにおける越流	0	34	17	51
	原水(放流)ポンプ槽の水位	0	3	16	19
	流量調整槽の水位、水流	0	0	1	1
	嫌気ろ床槽の水位	0	0	13	13
	ぼつき槽の水位、水流	0	3	0	3
	接触ぼつき槽の水位、水流	1	3	0	3
	生物ろ過槽、担体流動槽の水位、水流	0	0	15	15
	沈殿槽の水位、水流	0	1	0	1
	その他の単位装置の水位、水流	1	4	7	11
	腐敗室、沈殿分離槽、嫌気ろ床槽の汚泥、スカム	0	29	20	49
	沈殿槽の汚泥、スカム	0	2	0	2
	消毒槽の汚泥、スカム	0	9	0	9
汚泥の流出	0	1	1	2	
使用の状況	油脂類の流入	0	0	3	3
	異物の流入	0	7	3	10
	流入汚水量、洗浄用水等の使用	6	3	14	17
消毒の実施の状況	消毒剤の有無	43	656	516	1,172
	処理水と消毒剤の接触	69	18	17	35
	残留塩素未検出	21	270	277	547
水質検査項目	BOD基準値オーバー	31	188	472	660
保守点検、清掃	保守点検契約なし	63	393	160	553
	保守点検契約不明	0	118	85	203
	保守点検作業不十分	5	71	8	79
	清掃時期	1	79	84	163
合計		274	2,402	2,342	4,744

※問題のあった検査項目の件数は重複しているため不適正基数と一致しない